

**„VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY K PROJEKTU:
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE RADUŇ“**

OBEC RADUŇ („OBJEDNATEL“) – DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA A.S. („ZHOTOVITEL“)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro stavbu „Odkanalizování obce Raduň“ vč. zajištění autorského dozoru

Objednatel Obec Raduň

sídlo: ul. Poštovní 239, 747 61 Raduň
IČ: 00300624
zástupce: Ludmila Juráňová, starostka obce

a

Zhotovitel DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
Zástupce: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Petr Juchelka, vedoucí projektant
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 1022147761/0100

se dohodli na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění na základě výsledků jednání 3.8.2016 z tohoto důvodu: Bylo zjištěno, že v DUS domovních kanalizačních přípojkách jsou v některých případech rozdílné trasy, než předpokládali majitelé nemovitostí, případně než kam jsou navrženy v DSP odbočky ze stok. Rovněž došlo od doby zpracování DSP k rekonstrukci či výstavbě několika RD. Protože je nutno tyto nesoulady v DPS uvést do souladu, je nutno provést pasport těchto zpracovaných DUS přípojek. Objednatel proto urychleně svolá veřejné projednání s občany, kde bude provedena kontrola DUS kanalizačních přípojek. Z tohoto důvodu se upravuje termín plnění. Původní smlouva se mění takto:

V článku IV. Termín a místo plnění díla se termín uvedený v odstavci 4.1.2 „do 4 týdnů od podpisu smlouvy“ nahrazuje novým zněním „do 27.09.2016“.

V článku XII. Závěrečná ustanovení se odkaz na „obchodní zákoník“ nahrazuje odkazem na „občanský zákoník“.

Závěrečná ustanovení dodatku č.1

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

**„VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY K PROJEKTU:
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE RADUŇ“**

OBEC RADUŇ („OBJEDNATEL“) – DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA A.S. („ZHOTOVITEL“)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

3. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí. Podpisem smluvní strany vyjadřují souhlas s celým obsahem dodatku č.1.

V Raduni dne: 25.8.2016

V Ostravě dne: 05.08.2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

OBEC RADUŇ

Poštovní 239, 747 61 RADUŇ
-3- ☎/Fax: 553 796 125/4
radun@radun.cz, IČ: 00300624

101
Juráňová
.....
Ludmila Juráňová
starostka

Martin Vilč
.....
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva


DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
①